

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.07.2019р.

Покращення стану автомобільних доріг загального користування Львівської області

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника

2. Найменування відповідального виконавця

3. Найменування замовника

4. Найменування балансоутримувача (майбутній балансоутримувач)

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (в цінах 2018 року тис. грн.)

6. Назва бюджетної програми

7. Запланований обсяг бюджетної програми за проектом (тис. грн.)

8. Інформація щодо проектної організації

9. Інформація щодо підрядної організації

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіка його здійснення

Державне агентство автомобільних доріг України

Служба автомобільних доріг у Львівській області

Служба автомобільних доріг у Львівській області

Служба автомобільних доріг у Львівській області

2 892 217,331 тис.грн.

Реалізації державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування Львівської області»

500 000.00 тис.грн.

ДП «Укрдіпродор», ПВКП «Транспроєкт», ТОВ «Інститут комплексного проектування об'єктів будівництва»

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», ТОВ «Автомагістраль-Південь»

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Вжиті заходи для подолання відставання у строках / обсягах
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання	Вартість, (тис. грн)		
Відведення земельної ділянки, землепорядні роботи	Відведення земельних ділянок проектом не передбачалося	-	-	-	-	-

Інформація щодо здійснення закупівлі та укладання договорів

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Вжиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання (номер договору, дата укладення)	Вартість, (тис. грн.)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт	-	-	-	-		
1.1 коригування проекту та експертиза	-	-	-	-	-	-
1.2 виготовлення проекту та експертиза	-	-	-	-		
1.3 затвердження проекту	-	-	-	-		
1.4 інше	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 38+200- км 53+992						
2.Проведення процедури закупівлі щодо:						
2.1 будівельних робіт	Квітень-грудень 2019р.	146 586.266	Квітень-грудень 2019р. №36-04/19 від 19.04.2019р.	376 105,0	-	-
2.2 устаткування,обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-		
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 0+000 - км 12+000, км 24+500- км 34+000						
2.Проведення процедури закупівлі щодо:						
2.1 будівельних робіт	Травень-грудень 2019р.	165 446,701	Травень-грудень 2019р. №39-04/19 від 22.04.2019р.	673 909,853	-	-
2.2 устаткування,обладнання, меблів, інвентарю	-	-	-	-		
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква - К. Бузька - Бібрка км 34+000 - км 40+738						
2.Проведення процедури закупівлі щодо:						
2.1 будівельних робіт	Червень-грудень 2019р.	9 784.102	Червень-грудень 2019р. №38-04/19 від 22.04.2019р.	175 081,0	-	-
	-	-	-	-		

Інформація щодо виконання

Назва заходу	Планові показники передбачені державним інвестиційним проектом		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками	Вжиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах Вартість (тис. грн.)
	Строки	Вартість (тис. грн.)	Строки виконання (номер договору, дата укладення)	Вартість, (тис. грн)		
1. Виконання проектних робіт, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
1.1 коригування проекту	-	-	-	-	-	-
1.2 виконання проектних робіт та експертизи проектів	-	-	-	-	-	-
1.3 затвердження проекту	-	-	-	-	-	-
1.4 інше	-	-	-	-	-	-
Разом (проектні роботи)	-	-	-	-	-	-
2. Виконання, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
<u>2.1 будівельних робіт</u>	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-11 Львів - Шегині км 24+960 - км 28+757, км 30+020- км 32+460	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 17+050- км 28+200	Квітень 2019- Грудень 2019	58 094,421	Квітень- грудень 2019р. №69- 07/18 від 24.07.2018р. ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл»	23 055,9498	-	-

Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити-Меденичі км 28+775-км 38+2000	Квітень 2019-Грудень 2019	107 807,334	Травень-грудень 2019р. №51-06/18 від 26.06.2018р. ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл»	73 354,69002	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі км 38+200- км 53+992	Квітень 2019-Грудень 2019	146 586,266	-	-	-	-
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – К. Бузька – Бібрка км 0+000 - км 12+000, км 24+500- км 34+000	Травень2019-грудень 2019	165 446,701	-	-	-	-
Реконструкція автомобільної дороги державного значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква - К. Бузька - Бібрка км 34+000 - км 40+738	Червень 2019-грудень 2019	9 784,102	-	-	-	-
2.2 придбання устаткування, обладнання меблів, інвентарю	-	-	-	-	-	-
2.3 інших						
2.3.1 утримання служби замовника	Квітень 2019-грудень 2019	10 070,627	-	2 299,508		
2.3.2 авторський нагляд	Квітень 2019-грудень 2019	858,522	-	-		
2.3.3 експертиза проектної документації	Квітень 2019-грудень 2019	1 090,378	-	807,52182	-	-
2.3.4 страховий фонд документації	-	17,796	-	-		
2.3.5 витрати на підключення до інженерних мереж	Квітень 2019-грудень 2019	63,526	-	-		
2.3.6 науковий супровід будівництва	Квітень 2019-грудень 2019	180,327	-	-		
Разом (будівельні роботи)		487 718,824		96 410,63982	-	-

Разом інші		12 281,176	-	3 107,02982	-	-
3. РАЗОМ (ПРОЕКТНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ)	-	500 000,000	-	99 517,66964	-	-

Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями (тис.гривень)

План фінансування на 2019 рік	у тому числі по місяцях											
	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
500 000,0	-	-	-	20 000,0	25 000,0	32 050,0	56 050,0	72 100,0	82 104,829	92 000,0	70 000,0	50 695,171
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
500 000,0	-	-	-	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	50 000,0	75 000,0	100 000,0	150 000,0
Касові видатки												
75 000,0	-	-	-	-	50 000,0	25 000,0	-	-	-	-	-	-

В.о. начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області



Ю.В. Яблонський